



**COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE n. 2111/2026 del 25/08/2026

Proposta n. 3240/2026
Esecutiva dal 25/08/2026

Protocollo n. 324054 del 25/08/2026

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA GUIDOTTI MISTRALI A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP: D95E22000390004 - CIG: 9221946E92 - APPROVAZIONE PROROGA TERMINI N. 1.

Allegati:

Visti:

Determinazione n. 2111 del 25/08/2026



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Arch. Elisa Iori

Numero determina: 2111/2026
del 25/08/2026

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA GUIDOTTI MISTRALI A SEGUITO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP: D95E22000390004 - CIG: 9221946E92 - APPROVAZIONE PROROGA TERMINI N. 1.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2025 e n. 73 del 22.12.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 690 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che definisce gli obiettivi di performance e personali, garantendo la coerenza complessiva con i documenti di programmazione finanziaria;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 26/04/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dei nuovi impianti tecnologici a servizio della scuola secondaria Guidotti Mistrali, a seguito dell'intervento di miglioramento sismico, per una spesa complessiva di € 700.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 852/2022, esecutiva dal 23/05/2022, che ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in legge e modificato in parte dal D.L.

77/2021, convertito in Legge 108/2021, sulla piattaforma telematica MePA di Consip S.p.A., previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1224/2022, esecutiva dal 30/06/2022, di aggiudicazione dei suddetti lavori in favore dell'impresa Baschieri S.r.l., con sede in Sassuolo (MO), Via Oslo n. 30, C.F. e P.IVA 02641530361, per l'importo netto contrattuale di euro 614.154,61 (comprensivi dei costi della manodopera di € 168.000,00 indicati dall'aggiudicatario), corrispondente all'applicazione del ribasso dello 0,74% offerto sull'importo dei lavori posti a base di gara, pari ad euro 600.000,00, oltre ad euro 18.594,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri IVA al 10%;

Visti:

- il contratto d'appalto al prot. 370337 del 30/09/2022;
- il verbale al prot. 330903 che ha disposto l'avvio dei lavori in data del 31/08/2023;
- il verbale che ha disposto la sospensione dei lavori a far data dal 10/06/2024, acquisito agli atti al prot. 292196 del 26/07/2024;
- il verbale al prot. 205966/2026 che ha disposto la ripresa dei lavori in data 18/05/2026;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1990/2026, esecutiva dall'11/08/2026, di approvazione della perizia di variante in diminuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;

Vista la richiesta prot n. 310635/2026 di una proroga del tempo utile contrattuale di complessivi n. 30 giorni naturali e consecutivi, pervenuta in data 10/08/2026, entro i termini contrattuali previsti, da parte dell'impresa aggiudicataria, Baschieri S.r.l., in ragione del rallentamento dei tempi di esecuzione dovuto alla chiusura estiva di alcuni fornitori di specifici componenti che ha comportato uno slittamento dei relativi tempi di produzione e della conseguente consegna;

Considerato il parere favorevole alla concessione della proroga suddetta espresso dal Direttore dei Lavori, Arch. Stefano Secli, nonché dal RUP, Arch. Ilaria Braida, agli atti al prot. 2026/320574;

Ritenuto, pertanto, necessario autorizzare, sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la proroga del termine di conclusione dei lavori di realizzazione dei nuovi impianti tecnologici a servizio della scuola secondaria Guidotti Mistrali, a seguito dell'intervento di miglioramento sismico, per complessivi n. 30 giorni naturali e consecutivi a far data dal 15/09/2026, con nuova scadenza degli stessi in data 15/10/2026;

Dato atto che il RUP è l'Arch. Ilaria Braida;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.;

Dato atto che la presente procedura è iniziata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di autorizzare ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate e previo parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, Arch. Stefano Seclì, nonché del RUP, Arch. Ilaria Braida, agli atti al prot. 320574/2026, la proroga del termine di ultimazione dei lavori in oggetto per complessivi giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dal termine di fine lavori previsto per il giorno 15/09/2026, con una nuova scadenza del suddetto termine in data 15/10/2026, rimanendo impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale d'Appalto e a condizione che l'Appaltatore non tragga motivi per addurre diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, li 25/08/2026

Il Dirigente Responsabile

IORI ELISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)