



**COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

DETERMINAZIONE n. 2184/2026 del 03/09/2026

Proposta n. 3236/2026
Esecutiva dal 03/09/2026

Protocollo n. 338895 del 03/09/2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2024 PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - CUP D98B24000040004 - CIG B204120066 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE, CONTABILITÀ FINALE CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Allegati:

- CRE Prot 515767 del 23.12.2025 (firmato: No, riservato: No)

Visti:

Determinazione n. 2184 del 03/09/2026



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ing. Guido Calvarese

Numero determina: 2184/2026
del 03/09/2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2024 PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - CUP D98B24000040004 - CIG B204120066 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE, CONTABILITÀ FINALE CON CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2025 e n. 73 del 22.12.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 690 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che definisce gli obiettivi di performance e personali, garantendo la coerenza complessiva con i documenti di programmazione finanziaria;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028.

Premesso altresì:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 14/05/2024 si è provveduto a:
= approvare il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2024 PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - CUP D98B24000040004" posto agli atti del Settore (Prot. n. 185767 del 09/05/2024), con un quadro economico così suddiviso:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2024 PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE – CUP D98B24000040004

A	LAVORI	Totale €
A1	Lavori a misura	86.323,00
A2	Manodopera NON soggetta a ribasso (art. 41 commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023)	57.057,00
	Totale Lavori a misura	143.380,00
A3	Costi sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta (art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023)	2.867,60
	Sub Totale Lavori a base di gara (A1+A2+A3)	146.247,60
A4	Indennità reperibilità e urgenze NON soggetto a ribasso	3.600,00
	TOTALE A Importo Contratto a base di gara	149.847,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 22% su capo A	32.966,47
B2	Spese Contributo ANAC	35,00
	Totale B Somme a Disposizione	33.001,47
	Totale Generale A + B	182.849,07

- che con Determinazione del Dirigente responsabile n. 1999 esecutiva dal 13/08/2024 si è provveduto a:

= stabilire la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 Lett a), del D.Lgs. n. 36/2023, con predisposizione di una TD Trattativa Diretta su piattaforma MEPA di Consip S.p.A..

= elencare le seguenti Categorie dei lavori a base di appalto e indicare il codice 45246000-3 "Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene":

Lavorazioni CATEGORIE Allegato II.12 - Tabella "A" del D.Lgs. n. 36/2023	Cat.	C L A S S I F I C A	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	IMPORTO compresi Costi Sicurezza €	Costi Sicurezza €	Importo Senza sicurezza €	%	PREVALENTE / SCORPORABILE
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	OG8	I	SI	149.847,60	2.867,60	143.380,00	100	PREVALENTE
Totali				149.847,60		143.380,00	100	

= aggiudicare i lavori alla seguente ditta per l'importo contrattuale qui indicato, rideterminando il seguente quadro economico a seguito dell'aggiudicazione:

Impresa Affidataria	C.F. e P. IVA	Specifica Importi affidati	Ribasso	Importo Netto contratto €	IVA 22% €	Importo Lordo €
Cav. Emilio Giovetti S.r.l.	03604410369	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	1,00%	85.459,77		
		Manodopera NON soggetto a ribasso	0,00%	57.057,00		
		Totale Lavori a misura aggiudicati		142.516,77		
		Costi sicurezza NON soggetti a ribasso		2.867,60		
		Sub Totale Lavori aggiudicati		145.384,37		
		Indennità reperibilità e urgenze NON soggetto a ribasso		3.600,00		
		Totale Contratto		148.984,37	32.776,56	181.760,93

	Quadro Economico di aggiudicazione	
A	LAVORI	Totale €
A1	Lavori a misura	85.459,77
A2	Manodopera NON soggetta a ribasso (art. 41 commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023)	57.057,00
	Totale Lavori a misura	142.516,77
A3	Costi sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta (art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023)	2.867,60
	Sub Totale Lavori affidati (A1+A2+A3)	145.384,37
A4	Indennità reperibilità e urgenze NON soggetto a ribasso	3.600,00
	TOTALE A) Importo Contratto a base di gara	148.984,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 22% su capo A	32.776,56
B2	Spese Contributo ANAC	35,00
	Totale Somme a Disposizione	32.811,56
	Totale Generale Aggiudicazione A + B	181.795,93
	ECONOMIA	863,23
	IVA 22%	189,91
	Tot. Economia	1.053,14
	Tot. Complessivo	182,849.07

Preso atto:

- che il contratto é stato assunto agli atti con Prot. n. 334805 del 04/09/2024 e stipulato sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a.;
- che i lavori sono iniziati in data 04/09/2024, come da Verbale di consegna con riserva posto agli atti con Prot. n. 335343 del 05/09/2024 (fine prevista 01/06/2025);
- che su richiesta é stata autorizzata n. 1 proroga di 60 giorni, assunta agli atti con Prot. n. 157928 del 24/04/2025 (nuova scadenza fine prevista 31/07/2025);
- che su richiesta é stata autorizzata la 2^a proroga di 60 giorni, assunta agli atti con Prot. n. 296420 del 25/07/2025 (nuova scadenza fine prevista 29/09/2025);
- che i lavori sono finiti entro i termini in data 29/09/2025), come da Certificato di ultimazione lavori posto agli atti con Prot. n. 377242 del 29.09.2025;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come risulta dal CRE Certificato Regolare Esecuzione della contabilità finale dei lavori, assunto agli atti;
- che il quadro economico finale della spesa è dettagliatamente riportato nel dispositivo della presente Determinazione, con indicazione di tutti gli importi liquidati.

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del CRE Certificato Regolare Esecuzione incluso nella contabilità finale e del quadro economico finale della spesa che riporta il costo complessivo a consuntivo dell'opera.

Dato atto che al presente progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) D98B24000040004, ai sensi della legge 144/1999 e successive deliberazioni CIPE, in oggetto.

Visto che al presente appalto è stato assegnato il CIG (Codice Identificativo della Gara) n. B204120066, in oggetto.

Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 295821 del 25.07.2025, confermata con successiva

disposizione Prot. n. 377285 del 29/09/2025, con la quale è stato conferito all’Ing. Guido Calvarese dall’1.10.2025, fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino a nuova disposizione, l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente e Transizione ecologica.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DETERMINA

1) Di approvare, per quanto riportato in premessa, la contabilità finale dei lavori con il CRE Certificato di Regolare Esecuzione e il seguente quadro economico finale della spesa che specifica il costo complessivo a consuntivo dell’opera, completo di tutte le spese sostenute relative all'appalto dei lavori di seguito indicati:

Quadro Economico LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2024 PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE - CUP D98B24000040004 - CIG B204120066		Progetto	Aggiudicazione	FINALE	Differenza
A	LAVORI	Totale €	Totale €	Totale €	Totale €
A1	Lavori a misura	86.323,00	85.459,77		
A2	Manodopera NON soggetta a ribasso (art. 41 commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023)	57.057,00	57.057,00		
	Totale Lavori a misura	143.380,00	142.516,77		
A3	Costi sicurezza NON soggetti a ribasso d’asta (art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023)	2.867,60	2.867,60		
	Sub Totale Lavori affidati (A1+A2+A3)	146.247,60	145.384,37	116.956,88	-28,427,49
A4	Indennità reperibilità e urgenze NON soggetto a ribasso	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	TOTALE A) Importo	149.847,60	148.984,37	116.956,88	-32.027,49

B SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	IVA 22% su capo A	32.966,47	32.776,56	25.730,51	-7.046,05
B2	Spese Contributo ANAC	35,00	35,00	35,00	
	Totale Somme a Disposizione	33.001,47	32.811,56	25.765,51	-7.046,05
	Totale Generale A + B	182.849,07	181.795,93	142.722,39	-39.073,54
	ECONOMIA		863,23		
	IVA 22%		189,91		
	Tot. Economia		1.053,14		
	Riduzione a fronte aggiudicazione appalto				
	Tot. Complessivo		182,849,07		

2) Di dare atto che la copertura finanziaria di € 181.795,93 a seguito di aggiudicazione è costituita come segue:

Euro	Specifica	Copertura finanziaria - Entrate
181,760.93	Ditta	Fondi propri del Comune – = capitolo 24790/0 “COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COLLETTORI FOGNATURE E CANALI DI SCOLO” del PEG 2024-2026 annualità 2024 - Missione 9/Programma 4 - PdC 2.2.1.9.10, Pol./Prog.192.19202, INT-2024-027-00-02, codice CUI L00221940364202400010, CUP D98B24000040004 - codice opera OPP2024/00022, crono 2024/535, sottoconto 800 - “oneri attività estrattive” fruttifero vincolato; = la spesa complessiva deriva da risorse confluite in avanzo vincolato da legge da opere finanziate con oneri di attività estrattive (cap_VDDL), applicate nell'esercizio 2024 sul Cap. 1/58/00, Cod. Fin. 58, a seguito della 1^ variazione di bilancio 2024, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29/02/2024.
35.00	ANAC	Fondi propri del Comune – suddetto Cap.
181,795.93		Totale
1,053.14	Ribasso	Fondi propri del Comune – suddetto Cap.
182,849.07		Totale

3) Di dare atto che è stata realizzata l'economia totale di € **39.073,54**, come segue:

= € -32.027,49 per minori lavori pagati;

= € -7.046,05 per minore IVA pagata.

4) Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023:

= che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023: il R.U.P. Responsabile Unico del Progetto é l'Ing. Guido Calvarese, Dirigente responsabile del Settore Ambiente e Transizione ecologica;

= che ai sensi dell'art. 114 comma 2: il Direttori Lavori è il geom. Alberto Gnesato, tecnico dell'Ufficio Opere Idrauliche.

5) Di dare atto inoltre che il presente provvedimento è rilasciato ai fini della rendicontazione e non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente pertanto non ha rilevanza contabile.

6) Di dare atto infine che sul sito web istituzionale <http://www.comune.modena.it> nella sezione "Amministrazione trasparente" si provvede alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 6.11.2012 n. 190.

7) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Modena, li 03/09/2026

Il Dirigente Responsabile

CALVARESE GUIDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Modena

SETTORE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA SERVIZIO TRANSIZIONE ECOLOGICA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e art. 28 dell'allegato II.14)

OGGETTO DELL'APPALTO:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2024 PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRAULICO DEI CANALI DI SCOLO DI COMPETENZA COMUNALE
C.I.G.:		B204120066
C.U.P.:		D98B24000040004
CATEGORIA LAVORI:		OG8
CLASSIFICA LAVORI:		I
IMPRESA:	RAGIONE SOCIALE:	CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.
	SEDE:	STRADA VIGNOLESE N. 1629 – C.A.P. 41126 MODENA – LOCALITA' SAN DONNINO (MO) – ITALIA
	CODICE FISCALE:	02180170363
	PARTITA I.V.A.:	02180170363
CONTRATTO:		SCRITTURA PRIVATA N. 334805 DEL 04/09/2024
DETERMINA DIRIGENZIALE:		ATTO N. 1999 DEL 09/08/2024
IMPORTO:	LAVORI:	€ 85.459,77
	MANODOPERA:	€ 57.057,00
	ONERI DELLA SICUREZZA:	€ 2.867,60
	INDENNITA':	€ 3.600,00
	TOTALE:	€ 148.984,37
RIBASSO D'ASTA:		1,00%

PREMESSO CHE

- Il progetto originario, approvato con D.G.C. n. 243 del 14/05/2024, prevedeva un importo totale pari ad € 149.847,60 oltre I.V.A.;
- a seguito di gara esperita ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa Cav. Emilio Giovetti s.r.l. (di seguito APPALTATRICE) con sede in Strada Vignolese n. 1629 – C.A.P. 41126 Modena – località San Donnino (MO) – Italia, che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 1,00% (uno/00 per cento) e quindi per un importo netto contrattuale di € 148.984,37 (euro centoquarantottomilanovecentottantaquattro/37);
- ai sensi dell'art. 10 del C.S.A., la APPALTATRICE ha costituito una garanzia definitiva per l'importo di € 7.449,22 (euro settemilaquattrocentoquarantanove/22), mediante polizza fidejussoria n. PC8ZS4YV, prestata dalla compagnia Zurich Insurance Europe A.G., assunta agli atti con protocollo avente n. 332622 del 02/09/2024, da svincolare;
- Polizza Fideiussoria assicurativa "Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA", prestata a titolo di garanzia "tutti i rischi" nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) n. 07938/11/50064618 del 27/08/2024, assunta agli atti con protocollo n. 328542 del 28/08/2024, da svincolare;
- il contratto è stato stipulato con scrittura privata n. 334805 del 04/09/2024;
- ai sensi dell'art. 13 del C.S.A. il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto è stabilito in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati consegnati come da verbale di consegna del 04/09/2024, con una fine lavori prevista entro il giorno 01/06/2025;
- nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

IMPRESA:	RAGIONE SOCIALE:	SEGLEDONI S.N.C. DI SEGLEDONI DOMENICO & C.
	SEDE:	STRADELLO TAGLIATI N. 78 – C.A.P. 41122 MODENA (MO) – ITALIA
	CODICE FISCALE:	00341180362
	PARTITA I.V.A.:	00341180362
CONTRATTO:		SCRITTURA PRIVATA DEL 10/09/2024
DETERMINA:		ATTO N. 2599/2024 DEL 15/10/2024
IMPORTO:	LAVORI:	€ 55.860,00
	ONERI DELLA SICUREZZA:	€ 1.140,00
	TOTALE:	€ 57.000,00

CATEGORIA LAVORI:	OG8
CLASSIFICA LAVORI:	I

- visto che nel corso dell'appalto non è stato necessario provvedere all'approvazione di perizie di variante;
- visto che nel corso dell'appalto non è stato necessario provvedere all'approvazione di progetti di opere supplementari;
- a fronte dei punti sopra richiamati l'importo complessivo dei lavori è pari a € 116.956,88 (euro centosedicimilanovecentocinquantasei/88);
- vista le richieste inoltrate dall'APPALTATORE per la concessione di due proroghe del termine di ultimazione dei lavori di seguito elencate:

PROROGA	RICHIESTA	GIORNI	CONCESSA	NUOVA SCADENZA
1°	18/04/2025	60	SI	31/07/2025
2°	24/07/2025	60	SI	29/09/2025

- per tutto quanto detto sopra il nuovo termine di ultimazione lavori è stato fissato alla data del 29/09/2025.

DATO ATTO CHE

- durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo;
- durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun sinistro;
- durante lo svolgimento dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio;
- dal certificato di ultimazione del 29/09/2025, risulta che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;
- come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'APPALTATRICE è stata erogata la somma complessiva di € 109.916,38 (euro centonovemilanovecentosedici/38) a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 14 del C.S.A., come risulta dai seguenti C.D.P. emessi:

CDP	DATA	IMPORTO	
1	15/04/2025	€ 73.136,46	settantatremilacentotrentasei/46
2	26/09/2025	€ 36.779,92	trentaseimilasettecentosettantanove/92
	TOTALE	€ 109.916,38	centonovemilanovecentosedici/38

- il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal D.L. in data 27/09/2025 e riporta le seguenti previsioni economiche:
 - a) importo lordo dei lavori eseguiti: € 69.971,07 (euro sessantanovemilanovecentosettantuno/07);
 - a) a dedurre ribasso d'asta dell'1,00% (uno/00 per cento): € 699,71 (euro seicentonovantanove/71);
 - b) somme per la manodopera: € 45.378,53 (quarantacinquemilatrecentosettantotto/53);
 - c) somme per la sicurezza: € 2.306,99 (euro duemilatrecentosei/99);
 - d) totale: € 116.956,88 (euro centosedicimilanovecentocinquantasei/88);
 - e) a dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

CDP	DATA	IMPORTO	
1	15/04/2025	€ 73.136,46	settantatremilacentotrentasei/46
2	26/09/2025	€ 36.779,92	trentaseimilasettecentosettantanove/92
	TOTALE	€ 109.916,38	centonovemilanovecentosedici/38

f) resta, pertanto, un credito netto per l'APPALTATRICE di 7.040,50 (euro settemilaquaranta/50).

- durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;
- l'APPALTATRICE ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna;
- non risulta agli atti della S.A. che l'APPALTATRICE abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

IMPORTO CONTRATTUALE	LAVORI ESEGUITI	IMPORTO RESIDUO
€ 148.984,37	€ 116.956,88	€ 32.027,49

RILEVATO CHE

- alla visita dei luoghi tenutasi il giorno 29/09/2025 erano presenti i signori:
 - Geom. Alberto Gnesato in qualità di D.L. della S.A.;
 - Agr. Luca Cioni, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE e DIRETTORE TECNICO dell'APPALTATRICE;
 con i quali si è proceduto alla visita delle opere, eseguite come da progetto;
- da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, secondo la regola dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili;
- per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il sottoscritto Alberto Gnesato (D.L.), considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto delle opere e forniture risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nei documenti contabili suddetti, dei quali è stata eseguita la revisione;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 116.956,88 (euro centosedicimilanovecentocinquantasei/88);
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile, considerate le proroghe concesse;
- l'APPALTATRICE ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che è stato recepito agli atti il D.U.R.C. dell'APPALTATRICE avente protocollo n. INPS_47686845 del 02/10/2025 ed in scadenza il 30/01/2026;
- che è stato recuperato agli atti il D.U.R.C. della SUBAPPALTATRICE avente protocollo n. INAIL_50288109 del 06/08/2025 ed in scadenza il 04/12/2025;
- l'APPALTATRICE ha l'obbligo di trasmettere entro 20 giorni dal pagamento effettuato nei suoi confronti le fatture quietanzate del subappaltatore.

CERTIFICA

che i lavori di che trattasi eseguiti dall'APPALTATRICE, in base al contratto suddetto, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto,

LIQUIDA

il credito della APPALTATRICE come segue:

AMMONTARE NETTO DEL CONTO FINALE	€ 116.956,88
A DEDURRE RATE DI ACCONTO	€ 109.916,38
CREDITO RESIDUO	€ 7.040,50
I.V.A. SUL CREDITO	€ 1.548,91
TOTALE LIQUIDAZIONE FINALE	€ 8.589,41

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte della APPALTATRICE, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria (art.117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In mancanza della garanzia fideiussoria il termine per il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente C.R.E., vengono consegnati all'amministrazione del COMUNE DI MODENA, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente C.R.E. dei lavori ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell'arco di tale periodo la APPALTATRICE è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Il presente atto è costituito da n. 3 pagine.

Modena, li 17/12/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Alberto Gnesato

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Ing. Guido Calvarese

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

L'IMPRESA

Agr. Luca Cioni

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)