



**COMUNE DI MODENA  
SETTORE DIREZIONE GENERALE**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE n. 3612/2024 del 16/12/2024**

Proposta n. 4623/2024  
Esecutiva dal 20/12/2024

Protocollo n. 509588 del 20/12/2024

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE - PROGETTO PINQUA (ID 125) "MODENA. ABITARE DOPO LA PANDEMIA: LA CITTA' NEL QUARTIERE" - INTERVENTO ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' - CUP D91B21000930005 - PULIZIA, SFALCIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MACERIE NELL'AREA CONFINATA TRA VIA FINZI E VIA DEL MERCATO A MODENA - CIG B310A199BC - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 - IMPEGNO DI SPESA 2025 - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA.**

**Allegati:**

- scheda flussi (firmato: Si, riservato: No )

**Visti:**

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MELONCELLI VALERIA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 3612 del 16/12/2024



## COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE  
SETTORE DIREZIONE GENERALE  
Dott.ssa Valeria Meloncelli

Numero determina: 3612/2024  
del 16/12/2024

**OGGETTO: PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE - PROGETTO PINQUA (ID 125) "MODENA. ABITARE DOPO LA PANDEMIA: LA CITTA' NEL QUARTIERE" - INTERVENTO ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' - CUP D91B21000930005 - PULIZIA, SFALCIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MACERIE NELL'AREA CONFINATA TRA VIA FINZI E VIA DEL MERCATO A MODENA - CIG B310A199BC - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 - IMPEGNO DI SPESA 2025 - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA.**

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 89 del 14.12.2023 e n. 94 del 21.12.2023, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- che con deliberazioni della Giunta comunale n. 773 e n. 774 del 28.12.2023, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, nel cui allegato A sono indicati gli obiettivi e le attività di performance dei Settori, e il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;

### Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante

- modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
  - il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
  - il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  - la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
  - la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
  - il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
  - il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
  - il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
  - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
  - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni;
  - il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
  - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
  - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
  - il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
  - il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei Piani per la Ripresa e la Resilienza e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la Direttiva 2003/87/CE;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60, entrato in vigore l’8 maggio 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate dal 2021 a oggi;

**Richiamati inoltre:**

- l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* (obiettivi) e *milestone* (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - per *target* (obiettivi) i risultati quantitativi;
  - per *milestone* (traguardi) i risultati qualitativi;

**Dato atto:**

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR originario era articolato in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendevano 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni erano rispettivamente:
  - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
  - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
  - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
  - Missione 4 - Istruzione e ricerca
  - Missione 5 - Inclusione e coesione
  - Missione 6 - Salute
  
- che il PNRR ha subito un processo di revisione e modifica che ha portato a fine 2023 all'introduzione della nuova Missione 7 - RePowerEU, e all'incremento della dotazione finanziaria, pari a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni), in aumento di 2,9 miliardi rispetto al PNRR originario, con 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti che si articolano in 618 traguardi e obiettivi.

Rilevato che il Comune di Modena ha partecipato al bando relativo al Programma PINQUA di cui al decreto interministeriale n. 395/2020 recante «Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"», presentando una candidatura;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, nel quale il Programma PINQUA è inserito nella MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - M5C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - M5C2.2 Rigenerazione urbana e housing sociale - Investimento 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di euro di risorse nazionali, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

Atteso che tutte le proposte presentate in risposta al decreto interministeriale n.395/2020 sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto del MEF di cui al punto precedente;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibile (di seguito MIMS) n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare con il quale è approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell'Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

Richiamato il Decreto direttoriale del MIMS n. 804 del 20 gennaio 2022 recante "PINQUA - Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie";

Dato atto che il progetto candidato dal Comune di Modena è risultato ammesso al contributo di cui trattasi e finanziato ai sensi del Decreto direttoriale del MIMS n.804 del 20 gennaio 2022, come riportato nell'Allegato 1 dello stesso decreto;

Considerato che il Comune di Modena, per quanto indicato al punto precedente, è risultato beneficiario del contributo per eseguire gli interventi candidati nella proposta progettuale PINQUA ID 125 denominata "Modena. Abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere", accettando i nuovi termini e condizionalità previsti dal PNRR;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2021 immediatamente eseguibile con cui è stata

approvata la proposta progettuale candidata al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare PINQUA - ID 125 “Modena. Abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46/2022 esecutiva ai sensi di legge “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M5C2- Componente C2- Investimento 2.3- Programma Innovativo nazionale per la qualità dall’abitare - approvazione schema di convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e il soggetto beneficiario (Comune di Modena)” che tra l’altro prevede che il Comune di Modena sia soggetto attuatore per i seguenti interventi: ID 343, ID 351, ID 354, ID 356, ID 358, ID 360, ID 363, ID 369;
- la suddetta Convenzione al Registro Ufficiale del MIT con n. 4229/2022;

Dato atto che sono stati creati appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione, al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico come riporta l’art. 3 c. 3 del D.M. del 11/10/2021 in merito alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR;

Atteso che il Comune di Modena in qualità di soggetto beneficiario del programma PINQUA, è anche soggetto attuatore dell’intervento PNRR - M5C2.2 – INV.2.3 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL’INCLUSIVITA’ - CUP D91B21000930005, che contribuisce a:

- Obiettivo T1/2026: entro il primo trimestre 2026 sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell’obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici;
- Indicatore target: 5.170 mq (spazi pubblici che beneficiano di un sostegno);

Viste altresì:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2089/2022 di affidamento della progettazione di fattibilità tecnica economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo a ATI OPEN PROJECT S.r.l. (P.IVA 02436200378), in qualità di capogruppo mandataria, e Anna Letizia Monti (P.IVA 03893040372) per un costo complessivo pari a € 132.267,51 (CIG 9347987AE6);
- la Determinazione Dirigenziale n. 3209/2022 di approvazione dei verbali di validazione del progetto definitivo, agli atti con prot. n. 480753/2022, e del progetto esecutivo, agli atti con prot. n. 493952/2022 sottoscritti dal R.U.P., ing. Nabil El Ahmadié;
- la Determinazione Dirigenziale n. 233/2024 di riduzione degli accertamenti relativi all’esercizio 2023 e reimputazione degli stessi all’esercizio 2024, in considerazione della concreta realizzazione dei lavori;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 802/2022 di approvazione del progetto definitivo ed il progetto esecutivo esclusivamente in linea tecnica, agli atti con prot. nn. 464293/2022 e 493319/2022 per un importo complessivo pari a € 1.552.514,97;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102/2024 di approvazione del Quadro Tecnico Economico a seguito dell’aggiornamento prezzario E.R. 2023, approvando gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati e sottoscritti dai progettisti e dal R.U.P., agli atti con prot. n. 86078/2024 del 04/03/2024 e prenotando la relativa spesa dell’intervento PNRR PINQUA

ID 351 pari a € 1.762.514,97;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.111/2024 di riaccertamento ordinario 2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1017/2024 del 30/04/2024, esecutiva in data 06/05/2024 con la quale si approvava la documentazione di gara e si stabiliva di procedere tramite la piattaforma Sater – Sistema Acquisti Telematici della Regione Emilia-Romagna all'affidamento dei lavori tramite procedura aperta con criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 71 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- per l'intervento è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) D91B21000930005 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- il codice opera di riferimento è OPP2022/00026;
- l'intervento è finanziato da risorse PNRR e risorse da altri soggetti per un importo pari a € 1.762.514,97 così ripartito:
  - o € 1.187.514,97 contributo PNRR;
  - o € 575.000,00 risorse comunali;
- il Responsabile Unico del Progetto (R.U. P), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è l'ing. Nabil El Ahmadié, Dirigente dell'Unità di Progetto – Progetti ed interventi tecnici PINQUA e PNRR, come da nomina prot. n. 94547/2022;
- il R.U.P. è anche responsabile di progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990;

Visto:

- che a seguito di trattativa diretta tramite confronto di preventivi – RDO MEPA n.4577472, con Determinazione Dirigenziale n. 2474/2024 è stato affidato il servizio di pulizia, sfalcio, rimozione e smaltimento dei rifiuti e delle macerie nell'area confinata tra Via Finzi e Via del Mercato a Modena, ai sensi dell'art 50 comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, a favore della Cooperativa Sociale San Giuseppe (abbreviabile in ITALO) (P.IVA 02939170359) per un importo complessivo pari a € 135.774,45 (CIG B310A199BC) ed è stato approvato il seguente Quadro Tecnico Economico:

<b>Quadro Tecnico Economico</b>			
PNRR - M5C2.2 - INV.2.3 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' - CUP D91B21000930005			
Riferimento	Descrizione	Importo in €	IVA ed oneri fiscali in €
Somme a base di appalto - Quadro A			
A1	LAVORI A MISURA (di cui incidenza manodopera compresa nei lavori pari a € 199.725,14)	€ 1.123.451,26	€ 112.345,13
A2	ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 33.153,47	€ 3.315,35
	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 1.156.604,73</b>	<b>€ 115.660,48</b>

	<b>Totale lavori a base d'asta compresa IVA al 10%</b>	<b>€ 1.272.265,21</b>	
Somme a disposizione della Stazione Appaltante - Quadro B			
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi rimborsi previa fattura	€ -	€ -
B2	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA 22% compresa)	€ -	€ -
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA 22% compresa)	€ 2.500,00	- €
B4	Imprevisti (min.1% max 10%-Quadro A)	€ 12.275,87	- €
B5	Attrezzature per lo sport	- €	- €
B6	Pulizia area	€ 172.132,00	€ 37.869,04
B7	Spese tecniche per servizi di ingegneria e architettura relative a:		
B7.1	Progettazione definitiva -esecutiva (compresi oneri ed IVA di legge)	€ 132.267,51	- €
B7.2	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecuzione lavori D.Lgs 81/2008 (compresi oneri ed IVA di legge)	€ 105.461,36	- €
B8	Accantonamento art. 45 del D.Lgs. 36-2023 (1,65% su capo A secondo il regolamento approvato con DG 326/2019 e s.m.i.) :80% da destinare al fondo per incentivi funzioni tecniche	€ 15.267,18	- €
B9	Accantonamento art. 45 del D.Lgs. 36-2023 (1,65% su capo A secondo il regolamento approvato con DG 326/2019 e s.m.i.) :20% da destinare al fondo per l'innovazione	€ 3.816,80	- €
B10	Tassa ANAC	€ 660,00	- €
B11	Spese per pubblicità e ove previsto, per opere artistiche (comprehensive di IVA di legge)	€ 3.000,00	- €
B12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per autorizzazioni, pareri e contributi	€ 5.000,00	- €
	Totale somme a disposizione	€ 452.380,72	€ 37.869,04
	<b>Totale somme quadro A e B</b>	<b>€ 1.608.985,45</b>	<b>€ 153.529,52</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.762.514,97</b>	

- che per il servizio di pulizia sopracitato, è stato previsto anche il rilievo topografico di tutto il comparto dell'area dell'Ex Mercato del Bestiame e sono state previste analisi di caratterizzazione dei rifiuti speciali e delle terre e rocce da scavo, al fine di classificare e



verificare la natura delle stesse e accertare che il loro utilizzo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare danno all'ambiente;

- che in data 14/10/2024 è avvenuta la consegna del servizio (verbale agli atti con prot. n. 399114 del 14/10/2024);
- che è stato stipulato il contratto (prot. n. 405761/2024) per il servizio di pulizia sopra citato;

Considerato che a seguito dell'affidamento del servizio di pulizia, come riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 2474/2024, si era verificata un'economia pari a € 34.716,96 da mantenere a disposizione dell'opera (vedi dettaglio del Quadro Tecnico Economico del servizio, come sotto riportato) in quanto qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, le tonnellate dei rifiuti sarebbero risultate superiori a quelle ipotizzate dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore avrebbe dovuto eseguire il servizio fino a raggiungimento dell'importo a base di gara;

Quadro Tecnico Economico - post-aggiudicazione del servizio		
PNRR - M5C2.2 - INV.2.3 – CUP D91B21000930005 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA'		
SERVIZIO DI PULIZIA, SFALCIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MACERIE NELL'AREA CONFINATA TRA VIA FINZI E VIA DEL MERCATO A MODENA - CIG B310A199BC		
Riferimento	Descrizione	Importo in €
<i>Servizio a base d'Appalto – Quadro A</i>		
a.1	Servizio	€ 105.709,08
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.581,45
	<b>TOTALE SERVIZIO (A)</b>	<b>€ 111.290,53</b>
<i>Somme a disposizione della Stazione Appaltante – Quadro B</i>		
b.1	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 14.397,46
b.2	Spese tecniche per accertamenti IVA inclusa	€ 14.000,00
b.3	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche (IVA inclusa)	€ 10.576,13
b.4	Contributo ANAC	€ 35,00
b.5	Spese di pubblicità	€ 500,00
b.6	IVA al 22%	€ 24.483,92
b.7	Altre somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di oneri IVA	€ 34.716,96
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 98.709,47</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO (A+B)</b>	<b>€ 210.000,00</b>

Considerato inoltre che:

- come previsto negli atti di gara, con clausole chiare, precise ed inequivocabili, ed ai sensi dell'art.120, comma 1, lettera a) del DLgs n.36/2023, durante l'esecuzione del servizio, valutati i FIR e le bolle messe a disposizione dalla Stazione Appaltante (dove sono stati individuati precisamente i codici CER dei rifiuti e il relativo peso) risulta necessario modificare le voci del Computo Metrico messo a base di gara;
- per il servizio di pulizia di cui in oggetto, inoltre, si è messo in luce la necessità di ripulire anche un'ulteriore area non prevista inizialmente nel servizio;

- per quanto descritto precedentemente, al fine di completare il servizio nel rispetto della normativa vigente, si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, servizi supplementari con relative modifiche di alcune lavorazioni precedentemente previste, comportando una modifica contrattuale riconducibile all'art.120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, in quanto trattasi di lavorazioni tese a realizzare, migliorare e completare opere afferenti all'intervento PNRR - M5C2.2 – INV.2.3 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' - CUP D91B21000930005, già previste negli atti di gara;
- nonostante le modifiche sopracitate, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate;
- per le ragioni sopra citate, è stata presentata una perizia di variante relativa al servizio in appalto in aumento, per un importo pari a € 26.785,64 + IVA al 22% (equivalente a circa il 24,07% dell'importo contrattuale inclusi gli oneri della sicurezza, oltre IVA);
- per la perizia di variante in questione sono stati presentati i seguenti elaborati a firma del Direttore di Esecuzione del Contratto di Servizio, ing. Anna Castiglia (agli atti con prot. n. 497288 del 13/12/2024):
  - PV 00 – ELENCO ELABORATI;
  - PV 01 - RELAZIONE TECNICA con Allegato n.1 RELAZIONE DNSH;
  - PV 02 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI VARIANTE;
  - PV 03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPARATIVO;
  - PV 04 – QUADRO COMPARATIVO;
  - PV 05 – ANALISI DEI PREZZI OPERE IN VARIANTE
  - PV 06 - ELABORATRO GRAFICO STATO DI PROGETTO;
  - PV 07 - ELABORATO GRAFICO VARIANTE;
  - PV 08 - ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

Rilevato che:

- l'introduzione delle nuove lavorazioni e dei relativi nuovi prezzi e le modifiche delle lavorazioni risultano puntualmente dettagliate negli elaborati sopracitati e che le stesse non comportano modifiche sostanziali al contratto originario e sono comunque finalizzate a realizzare, migliorare e completare il servizio in oggetto;
- le modifiche sopracitate, oggetto della presente variante in corso d'opera:
  - garantiscono e rispettano le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
  - non pregiudicano in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) associati alla Misura;
  - non alterano in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
  - non comportano una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento interessato;

- non comportano incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento;

Rilevato inoltre che il valore della modifica oggetto della presente perizia di variante è consentito senza dover ricorrere ad una nuova procedura in quanto trattasi di modifiche che rientrano nella tipologia individuata all'art.120, comma 1, lettera a) del Codice vigente;

Considerato che per la presente perizia di variante in corso d'opera n.1, ai sensi dell'art.120 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023:

- non è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'intervenuta modifica del contratto, in quanto trattasi di ipotesi diverse da quelle individuate dall'art. 120 comma 14 del Codice vigente;
- non è necessaria la comunicazione all'ANAC delle modifiche, in quanto la modifica in oggetto non viene individuata nel relativo art.5, comma 11 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;

Dato atto:

- che la fattispecie in esame rientra tra le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023;
- che l'Appaltatore del servizio di pulizia in oggetto “COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE (ITALO)” ha dichiarato di accettare senza eccezione alcuna, e alle stesse condizioni del Contratto di appalto originario, le variazioni delle lavorazioni e delle categorie nelle quantità ed importi, nonché di quanto definito nello “Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1” che a tal fine ha sottoscritto (prot. n. 497288/2024);
- che il contratto del servizio di pulizia, sfalcio, rimozione e smaltimento dei rifiuti e delle macerie nell'area confinata tra Via Finzi e Via del Mercato a Modena era pari all'importo di € 105.709,08, più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.581,45, oltre IVA al 22% di € 24.483,92, per un importo complessivo pari a € 135.774,45;
- che per effetto delle opere di variante, l'importo del servizio di pulizia sopra citato sarà pari a € 138.076,17 (di cui € 132.494,72 per il servizio, applicato il ribasso, e € 5.581,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA del 22% pari a € 30.376,76, per un importo complessivo pari a € 168.452,93;
- che, confrontando gli importi sopra citati, la variazione in aumento è di € 26.785,64 per il servizio di pulizia e una variazione in aumento dell'IVA del servizio e oneri al 22% pari a € 5.892,84 (incremento complessivo pari a € 32.678,48);
- che in considerazione della perizia sopra citata, il termine per l'ultimazione del servizio di pulizia riportato dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, viene prorogato di 20 giorni (venti) naturali e consecutivi, come da proroga concessa dal R.U.P. ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, agli atti del Settore con prot. n. 466470 del 29/11/2024;

Considerato che l'importo complessivo relativo alla presente perizia di variante, pari a complessivi € 168.452,93 (€ 138.076,17 + IVA di € 30.376,76) trova disponibilità alla voce B6 – Pulizia area del Quadro Tecnico Economico dell'intervento PNRR - M5C2.2 - INV.2.3 – CUP D91B21000930005 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA';

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera n.1, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 ed impegnare la relativa spesa;

Considerato inoltre che a seguito della presente perizia del servizio di pulizia, non è

necessaria la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico dell'intervento PNRR - M5C2.2 - INV.2.3 – CUP D91B21000930005 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA';

Verificato il raffronto del Quadro Tecnico Economico del servizio di pulizia, sfalcio, rimozione e smaltimento dei rifiuti e delle macerie nell'area confinata tra Via Finzi e Via del Mercato a Modena a seguito della perizia di variante in corso d'opera n.1 come sotto riportato:

Quadro Tecnico Economico				
PNRR - M5C2.2 - INV.2.3 – CUP D91B21000930005 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA'				
SERVIZIO DI PULIZIA, SFALCIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MACERIE NELL'AREA CONFINATA TRA VIA FINZI E VIA DEL MERCATO A MODENA - CIG B310A199BC				
<i>QTE di aggiudicazione - QTE a seguito di variante n. 1- tabella comparativa</i>				
Riferimento	Descrizione	Spese previste per il servizio, prima della perizia	Variazioni a seguito della perizia	Importo complessivo del servizio dopo perizia
Servizio a base d'Appalto – Quadro A				
a.1	Servizio aggiudicato (ribasso applicato)	€ 105.709,08	€ 26.785,64	€ 132.494,72
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.581,45	€ 0,00	€ 5.581,45
	<b>TOTALE SERVIZIO (A)</b>	<b>€ 111.290,53</b>	€ 26.785,64	<b>€ 138.076,17</b>
Somme a disposizione della Stazione Appaltante – Quadro B				
b.1	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 14.397,46	€ 0,00	€ 14.397,46
b.2	Spese tecniche per accertamenti (IVA inclusa)	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
b.3	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche (IVA inclusa)	€ 10.576,13	€ 0,00	€ 10.576,13
b.4	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 0,00	€ 35,00
b.5	Spese di pubblicità	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
b.6	IVA al 22%	€ 24.483,92	€ 5.892,84	€ 30.376,76
b.7	Altre somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di oneri IVA	€ 34.716,96	-€ 32.678,48	€ 2.038,48
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 98.709,47</b>	-€ 26.785,64	<b>€ 71.923,83</b>

<b>Totale somme quadro A e B</b>	<b>€ 210.000,00</b>		<b>€ 210.000,00</b>
<i>VARIAZIONE COMPLESSIVA A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE</i>		€ 32.678,48	

- che la modifica del contratto del servizio in corso di validità è in aumento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per un importo pari a € 26.785,64 + IVA al 22%, al netto del ribasso di gara pari al 21,21%, corrispondente ad un aumento percentuale di circa il 24,07% dell'importo contrattuale, oneri della sicurezza inclusi;
- che tale modifica è tesa a realizzare, migliorare e completare opere previste nel progetto finanziato e posto a base di gara in quanto:
  - non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
  - le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
  - le modifiche introdotte non variano l'equilibrio economico del Contratto a favore dell'affidatario, come si può desumere dal Quadro di Raffronto depositato agli atti del Settore;
  - le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto;
  - la modifica del contratto in oggetto prevede il concordamento di nuovi prezzi, così come da relativo verbale depositato agli atti del Settore;

Considerato che:

- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;
- è stata esaminata la documentazione della variante;
- sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore di Esecuzione del Contratto di Servizio nell'apposita Relazione e che pertanto l'Impresa Aggiudicataria del servizio di pulizia, sfalcio, rimozione e smaltimento dei rifiuti e delle macerie nell'area confinata tra Via Finzi e Via del Mercato a Modena riferito all'intervento PNRR - M5C2.2 - INV.2.3 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' - CUP D91B21000930005 ha dichiarato di accettare senza eccezione alcuna, e alle stesse condizioni del Contratto di appalto originario, le variazioni delle lavorazioni e delle categorie nelle quantità ed importi, nonché di quanto definito nello "Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1" che a tal fine ha sottoscritto (prot. n. 497288/2024);

Tenuto conto:

- che in data 14/10/2024 è avvenuta la consegna del servizio in via d'urgenza (verbale agli atti con prot. n. 399114 del 14/10/2024);
- che la durata del servizio di pulizia in oggetto da eseguirsi era di 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi e dunque con termine di ultimazione entro e non oltre il 02/12/2024;
- che, tenendo conto della presente perizia del servizio di pulizia, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, il termine per l'ultimazione fissato dall'art. 11 del

Capitolato Speciale d'Appalto viene prorogato di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, portando il nuovo termine al giorno 22/12/2024, come da proroga concessa dal R.U.P., agli atti con prot. n. 466470/2024;

- che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto;
- che la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- che il CUP è D91B21000930005;
- che il CIG del servizio di pulizia, sfalcio, rimozione e smaltimento dei rifiuti e delle macerie nell'area confinata tra Via Finzi e Via del Mercato a Modena è B310A199BC;

Ritenuto inoltre necessario adeguare l'articolazione di una parte delle risorse attualmente previste sull'esercizio 2024, in quanto non saranno esigibili prima dell'esercizio 2025, in considerazione dell'avanzamento dell'intervento, nel rispetto del cronoprogramma;

Considerato altresì che si provvederà ad aggiornare tempestivamente il sistema Regis e tutte le banche dati;

Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 Dlg 78/2009;

Dato atto, infine, che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 Legge 217/2010;

Visto altresì il D.Lgs n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Vista la delega di funzioni con prot. n. 471940/2022 disposta dalla Direttrice Generale nei confronti del Dirigente dell'Unità di progetto "Progetti e Interventi Tecnici PINQUA e PNRR" ing. Nabil El Ahmadié relativamente all'adozione di determinazioni dirigenziali e formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta, previo visto di congruità della Direttrice Generale;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, Dott.ssa Valeria Meloncelli, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- di approvare, richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, la perizia di variante in corso d'opera n.1, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lges. 36/2023 relativa all'intervento PNRR - M5C2.2 - INV.2.3 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' - CUP D91B21000930005 in particolare il servizio di PULIZIA, SFALCIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MACERIE NELL'AREA CONFINATA TRA VIA FINZI E VIA DEL MERCATO A MODENA - CIG B310A199BC, posta agli atti al prot. n. 497288 del 13/12/2024, composta dagli elaborati sopracitati, sottoscritti dal Direttore di Esecuzione del Contratto di Servizio, dal R.U.P. e dall'aggiudicatario del servizio di pulizia;
- di approvare l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritto dalle parti (prot. n. 497288/2024), dando atto che i diversi e ulteriori servizi oggetto di perizia vengono eseguiti dall'Appaltatore del servizio di pulizia in oggetto "COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE (ITALO) (P. IVA 02939170359), alle stesse condizioni del contratto principale e in particolare allo stesso ribasso sui prezzi unitari;
- di dare atto che con la presente perizia di variante in corso d'opera n.1, l'importo originario del contratto viene aumentato di un importo pari a € 26.785,64 + IVA al 22% (al netto del ribasso di gara pari al 21,21%, corrispondente ad un aumento di circa il 24,07% dell'importo contrattuale del servizio, oneri della sicurezza inclusi) e quindi portato da netti € 111.290,53 a netti € 138.076,17, comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 5.581,45;
- di dare atto che, a seguito della presente perizia del servizio di pulizia, non è necessaria la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico dell'intervento PNRR - M5C2.2 - INV.2.3 – CUP D91B21000930005 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA';
- di dare atto, inoltre, che l'importo della presente perizia di variante pari a € 32.678,48 trova copertura all'interno della voce "B6 – Pulizia area" del Quadro Tecnico Economico dell'intervento;
- di dare atto che il Quadro Tecnico Economico del servizio di pulizia, a seguito della perizia di variante in corso d'opera n.1, sarà il seguente:

Quadro Tecnico Economico – post perizia		
PNRR - M5C2.2 - INV.2.3 – CUP D91B21000930005 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA'		
SERVIZIO DI PULIZIA, SFALCIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MACERIE NELL'AREA CONFINATA TRA VIA FINZI E VIA DEL MERCATO A MODENA - CIG B310A199BC		
Riferimento	Descrizione	Importo in €
Servizio a base d'Appalto – Quadro A		
a.1	Servizio	€ 132.494,72
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.581,45
	<b>TOTALE SERVIZIO (A)</b>	<b>€ 138.076,17</b>
Somme a disposizione della Stazione Appaltante – Quadro B		
b.1	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 14.397,46
b.2	Spese tecniche per accertamenti IVA inclusa	€ 14.000,00

b.3	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche (IVA inclusa)	€ 10.576,13
b.4	Contributo ANAC	€ 35,00
b.5	Spese di pubblicità	€ 500,00
b.6	IVA al 22%	€ 30.376,76
b.7	Altre somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta comprensivo di oneri IVA	€ 2.038,48
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 71.923,83</b>
	<b>TOTALE SERVIZIO (A+B)</b>	<b>€ 210.000,00</b>

- di impegnare la spesa per l'incremento dovuto alla perizia di variante in corso d'opera n.1, del servizio di pulizia, sfalcio, rimozione e smaltimento dei rifiuti e delle macerie nell'area confinata tra Via Finzi e Via del Mercato a Modena pari a € 32.678,48 a favore della COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE - "ITALO" (P.IVA 02939170359) afferente all'intervento PNRR - M5C2.2 – INV.2.3 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME – PARCO DELL'INCLUSIVITA', rif. progressivo INT 2022-116-00, CUP D91B21000930005, CIG B310A199BC, codice opera OPP2022/00026 e codice statistico del crono M5C2I23 istituito per il Programma Pinqua al crono 2024/416 sul capitolo di spesa 21802/0, cod. ID "Spese correlate ai fin. dell'UE finanziati da risorse dell'Ente", codice di finanziamento 23, previa riduzione della prenotazione dell'impegno di spesa n.2024/14591;
- di dare atto che la copertura finanziaria complessiva del servizio di pulizia sopra citato pari a € 210.000,00 del crono 2024/416 è costituita da entrate riscosse e confluite in avanzo di amministrazione vincolato da legge derivante da proventi da titoli abilitativi L. 232/2016 applicato nell'esercizio 2024 al capitolo di entrata 1/60/00, risorsa n. 1434482, codice di finanziamento 23, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/02/2024;
- di dare atto che, in considerazione dell'avanzamento dell'intervento, nel rispetto del cronoprogramma, la spesa del servizio di pulizia, sfalcio, rimozione e smaltimento dei rifiuti e delle macerie nell'area confinata tra Via Finzi e Via del Mercato a Modena per l'incremento della presente perizia di variante in corso d'opera n.1 pari a € 32.678,48, non sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2024, pertanto è da reimputare all'esercizio finanziario 2025 del Peg triennale per pari importo, con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, al correlato fondo pluriennale vincolato (crono 2024/416) (previa riduzione della prenotazione dell'impegno di spesa n. 2024/14591);
- di dare atto che l'esigibilità del contributo accertato potrà subire modifiche alla luce dell'esigibilità delle spese finanziate;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (R.U. P), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'ing. Nabil El Ahmadié, Dirigente dell'Unità di Progetto – Progetti ed interventi tecnici PINQUA e PNRR, come da nomina prot. n. 94547/2022;
- di dare atto, inoltre, che il R.U.P. è anche responsabile di progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990;
- di rimandare ad atti successivi l'aggiudicazione definitiva dei lavori e dei successivi incarichi di servizio afferenti all'intervento PNRR - M5C2.2 – INV.2.3 - PINQUA ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME – PARCO DELL'INCLUSIVITA'- CUP D91B21000930005;



- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Modena, lì 16/12/2024

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' DI PROGETTO  
PROGETTI ED INTERVENTI TECNICI  
PINQUA E PNRR

EL AHMADIE' NABIL  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
**dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)**



**COMUNE DI MODENA**

**SETTORE DIREZIONE GENERALE**

**Visto di congruità del Responsabile di Settore**

**DETERMINAZIONE n° 3612/2024 del 16/12/2024**

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE - PROGETTO PINQUA (ID 125) "MODENA. ABITARE DOPO LA PANDEMIA: LA CITTA' NEL QUARTIERE" - INTERVENTO ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' - CUP D91B21000930005 - PULIZIA, SFALCIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MACERIE NELL'AREA CONFINATA TRA VIA FINZI E VIA DEL MERCATO A MODENA - CIG B310A199BC - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 - IMPEGNO DI SPESA 2025 - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 16/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Settore  
(MELONCELLI VALERIA)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

#### DETERMINAZIONE n. 3612/2024 del 16/12/2024

Proposta n° 4623/2024

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITÀ DELL'ABITARE - PROGETTO PINQUA (ID 125) "MODENA. ABITARE DOPO LA PANDEMIA: LA CITTA' NEL QUARTIERE" - INTERVENTO ID 351 - COMPARTO EX MERCATO BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' - CUP D91B21000930005 - PULIZIA, SFALCIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLE MACERIE NELL'AREA CONFINATA TRA VIA FINZI E VIA DEL MERCATO A MODENA - CIG B310A199BC - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.1 - IMPEGNO DI SPESA 2025 - AGGIORNAMENTO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA .

#### Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 411295 del 28/10/2022 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

#### Impegno

##### Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2024	U	21802/0	PNRR-D91B21000930005- PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	1/6	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2024	18462/0	0,00	2/2/1/9/99 9	2024/416
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
23		AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016			0,00

<b>Soggetto</b>	<b>Descrizione</b>
103441	COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE (ITALO)

**Progressivo nr. 2.**

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2024	U	21802/0	PNRR-D91B21000930005-PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	1/6	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	3195/0	32.678,48	2/2/1/9/99 9	2024/416
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
23		AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016			32.678,48
Soggetto		Descrizione			
103441		COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE (ITALO)			

**Variazione di Impegno**

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2024	U	21802/0	PNRR-D91B21000930005-PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	Impegno	2024	14591/0	-	32.678,48

2024	U	21802/0	PNRR-D91B21000930005-PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	Impegno	2025	3195/0	+	32.678,48
2024	U	21802/0	PNRR-D91B21000930005-PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	Impegno	2024	18462/0	+	32.678,48
2024	U	21802/0	PNRR-D91B21000930005-PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	Impegno	2024	18462/0	-	32.678,48

### Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2024 Numero Variazione: 1

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21802/0	PNRR-D91B21000930005-PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	2025	+	32.678,48	+	0,00

Anno Esercizio: 2024 Numero Variazione: 6

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	221802/0	FPV - PNRR-D91B21000930005-PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	2024	+	32.678,48	+	0,00

**Anno Esercizio: 2024 Numero Variazione: 15**

**Tipo: CONSIGLIO**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21802/0	PNRR-D91B21000930005-PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	2024	+	32.678,48	+	32.678,48

**Anno Esercizio: 2024 Numero Variazione: 16**

**Tipo: CONSIGLIO**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21802/0	PNRR-D91B21000930005-PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	2024	-	32.678,48	-	32.678,48

**Anno Esercizio: 2024 Numero Variazione: 17**

**Tipo: CONSIGLIO**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
-----	-----------	-------------------------------	------------	-------	------------	-------	-------

U	21802/0	PNRR-D91B21000930005-PINQUA ID 351-M5C2 INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA' DELL'ABITARE - COMPARTO MERCATO DEL BESTIAME - PARCO DELL'INCLUSIVITA' (AUTOFIN)	2024	-	32.678,48	-	32.678,48
---	---------	--	------	---	-----------	---	-----------

Anno Esercizio: 2024 Numero Variazione: 272

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
E	3/0	FPV - TITOLO 2	2025	+	32.678,48	+	0,00

**Sub Crono**

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2024	416	14	INT-2022-116-00-PINQUA ID 351 - PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.3AFF. COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE (ITALO) PERIZIA DI VARIANTE 1 IN CORSO D'OPERA	21802/0				32.678,48	32.678,48
Totale Complessivo Sub Crono								32.678,48	32.678,48

Data di esecutività , 20/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio  
Finanze, Economato e Organismi Partecipati  
f.to MANELLI DAVIDE  
con firma digitale