



**COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE n. 3545/2025 del 10/12/2025

Proposta n. 5056/2025
Esecutiva dal 15/12/2025

Protocollo n. 503149 del 15/12/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M4C1.1 - INV.1.2 - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA M4C1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ M4C1.1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA NUOVA COSTRUZIONE DI QUATTRO MENSE SCOLASTICHE - CIG 9922244EC3 - SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - CUP D91B22000870006 - CIG DERIVATO 9923191C41 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPEGNO ANNO 2025 E REIMPUTAZIONE 2026.

Allegati:

- Scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: No)
- Scheda incentivi (tripartizione quote personale) (firmato: Si, riservato: No)
- Scheda incentivi (gruppo di lavoro) (firmato: Si, riservato: Si)
- Perizia suppletiva e di variante e atto di sottomissione (firmato: No, riservato: No)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: COLOMBINI ROBERTA)

Determinazione n. 3545 del 10/12/2025

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Arch. Elisa Iori

Numero determina: 3545/2025
del 10/12/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M4C1.1 - INV.1.2 - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA M4C1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ M4C1.1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA NUOVA COSTRUZIONE DI QUATTRO MENSE SCOLASTICHE - CIG 9922244EC3 - SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - CUP D91B22000870006 - CIG DERIVATO 9923191C41 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPEGNO ANNO 2025 E REIMPUTAZIONE 2026.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 14 e n. 15 del 28.2.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- che con deliberazioni della Giunta comunale n. 54 e n. 55 del 5.3.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, nel cui allegato A sono indicati gli obiettivi e le attività di performance dei Settori, e il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 28.3.2025, immediatamente eseguibile, è stato riapprovato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 limitatamente alla sottosezione 03.03 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei Piani per la Ripresa e la Resilienza e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la Direttiva 2003/87/CE;
- il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- il Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60, entrato in vigore l'8 maggio 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate dal 2021 a oggi;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una

ristrutturazione o di un investimento, e nello specifico intendendo:

= per target (obiettivi) i risultati quantitativi;

= per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR originario era articolato in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendevano 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni erano rispettivamente:

= Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo,

= Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica,

= Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile,

= Missione 4 - Istruzione e ricerca,

= Missione 5 - Inclusione e coesione,

= Missione 6 – Salute;

- che il PNRR ha subito un processo di revisione e modifica che ha portato a fine 2023 all'introduzione della nuova Missione 7 - RePowerEU, e all'incremento della dotazione finanziaria, pari a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi in prestiti e 71,8 miliardi in sovvenzioni), in aumento di 2,9 miliardi rispetto al PNRR originario, con 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti che si articolano in 618 traguardi e obiettivi;

Vista in particolare la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziata dall'Unione Europea - Next Generation EU;

Richiamate le Linee Guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito da applicare agli investimenti PNRR di edilizia scolastica a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, tra i quali risultano quelli di cui la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, emanate dal Ministero stesso in data 03/04/2023 - reg. uff. U. 0061603;

Dato atto:

- che il Comune di Modena, con riferimento all'Avviso pubblico prot. 48038 del 2 dicembre 2021, “Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”, ha candidato quattro proposte;

- che il Comune di Modena ha candidato due ulteriori proposte, a seguito della riapertura dei termini da parte del Ministero, caricate sulla piattaforma ministeriale il 12 agosto 2022;

- che sono stati ammessi a finanziamento nello specifico i seguenti interventi:

CUP	TITOLO DELL'INTERVENTO
D91B22000860006	SCUOLA PRIMARIA BUON PASTORE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA
D91B22000870006	SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA
D91B22000880006	SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA
D95E22000470006	SCUOLA PRIMARIA RODARI - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA

- che con deliberazioni della Giunta comunale n. 409/2022, 408/2022, e 400/2022 del 09/08/2022 si approvavano, rispettivamente gli atti d'obbligo e gli accordi di concessione del finanziamento a valere sul PNRR, per gli interventi:

= SCUOLA PRIMARIA BUON PASTORE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA - CUP D91B22000860006,

= SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA - CUP D91B22000870006,

= SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA - CUP D91B22000880006,

tutti finanziati nell'ambito del già citato all'Avviso pubblico prot. 48038 del 2 dicembre 2021;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43/2023 del 15/02/2023 si approvava l'accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori, relativo all'intervento SCUOLA PRIMARIA RODARI - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA - CUP D95E22000470006, successivamente ammesso a finanziamento;

- che in data 27/01/2023 è stata inserita nella piattaforma Regis la richiesta n. 3600 per l'utilizzo delle risorse pre-assegnate con L. 197/2022 pari al 10% del contributo iniziale relative al Fondo avvio opere indifferibili anno 2023 con procedura semplificata;

- che tali risorse sono esclusivamente a copertura di maggiori spese determinate dall'aumento del prezzo dei materiali;

- che per le già citate proposte di intervento ammesse a finanziamento sono stati sottoscritti i relativi addendum, che prevedono la modifica del cronoprogramma di cui all'articolo 4, comma 2, dell'accordo di concessione, di seguito riportata:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 agosto 2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

- che con il decreto RGS n. 183 del 3 agosto 2023, in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, relativamente alla procedura "semplificata" del primo semestre, sono stati approvati gli allegati 1, 2, 3 e 4. In particolare sono state assegnate definitivamente le risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili per gli interventi per i quali è stata

completata la procedura di verifica di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, e tra questi gli interventi sopracitati, ricompresi nell'Allegato 1;

Considerato:

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 6.5.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 e modificato in parte del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021, dell'incarico di progettazione definitiva relativamente alla costruzione delle nuove mense di che trattasi, finanziate nell'ambito della già citata Missione 4 del PNRR;
- che con determinazione dirigenziale n. 1152/2023, esecutiva dall'1.6.2023, l'incarico professionale sopracitato è stato affidato allo Studio Zamboni Associati Architettura con sede in Reggio Emilia, Via Secchi n. 20;

Dato atto:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 311/2023 del 27.6.2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo redatto dal sopracitato Studio Zamboni Associati Architettura, relativo alla nuova costruzione della mensa scolastica della Scuola primaria Giovanni XXIII, che prevedeva una spesa complessiva di € 994.950,00;
- che l'importo complessivo per la realizzazione del suddetto progetto è finanziato come segue:
 - = per € 440.000,00 da contributo ministeriale PNRR,
 - = per € 44.000,00 da risorse del Fondo opere indifferibili pari al 10% del contributo iniziale,
 - = per € 510.950,00 da risorse confluite in avanzo formalmente vincolato dall'ente applicato con la 2° variazione di bilancio approvata e ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dell'8.6.2023;
- che l'importo della preassegnazione del Fondo di avvio delle opere indifferibili è riconducibile esclusivamente ad aumento prezzi materiali;
- che per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuova costruzione mense scolastiche", l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno ricorrere allo strumento dell'Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico per l'affidamento di un Appalto Integrato ricomprensente i servizi di progettazione (livello esecutivo) e la realizzazione delle opere necessarie alla nuova costruzione delle quattro mense scolastiche;
- che l'intera opera come sopra denominata è suddivisa in quattro contratti applicativi, che attingono al medesimo finanziamento, e che richiedono interventi che, dal punto di vista tipologico, costruttivo ed edilizio risultano omogenei e presentano caratteristiche analoghe, circostanza tale per cui affidare ad un unico operatore economico la realizzazione degli interventi in progetto avrebbe l'obiettivo di garantire il rispetto delle tempistiche previste dal finanziamento e l'ottimizzazione dei costi in rapporto alla qualità richiesta per gli interventi;
- che all'Accordo Quadro è stato assegnato il codice CIG 9922244EC3;
- che al progetto per la nuova costruzione della mensa della Scuola primaria Giovanni XXIII è stato assegnato il Codice Unico di Progetto D91B22000870006, ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;

- che al secondo contratto applicativo nuova costruzione della mensa della Scuola primaria Giovanni XXIII è stato assegnato il CIG DERIVATO 9923191C41;

Dato atto, inoltre:

- che con determinazione dirigenziale n. 1526/2023, esecutiva dal 29.6.2023, si stabiliva di procedere all'affidamento dell'accordo quadro di appalto integrato, per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, relativo agli interventi sopra descritti, mediante l'indizione di una richiesta di offerta sul mercato elettronico di Consip S.p.A., con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 ed in parte modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara per le prestazioni di lavori, trattandosi di componente a misura, e sull'importo del compenso stabilito per la prestazione del servizio di progettazione esecutiva, trattandosi di componente a corpo, per l'importo a base di gara di € 3.913.197,01;

- che con determinazione dirigenziale n. 2019/2023, esecutiva dal 28.8.2023 ed efficace dal 29.9.2023, l'Accordo Quadro per l'affidamento dell'appalto integrato, lavori e relative progettazioni esecutive, relativo alla nuova costruzione delle mense scolastiche delle scuole primarie Buon Pastore (CUP D91B22000860006), Rodari (CUP D95E22000470006), Leopardi (CUP D91B22000880006) e Giovanni XXIII (CUP D91B22000870006), di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M4C1.1 – INV.1.2 – Missione 4: Istruzione e ricerca – M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – M4C1.1: Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi dei servizi di istruzione e formazione – Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, è stato aggiudicato all'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa con sede in Modena in Via Malavolti n. 33, C.F. e P.IVA 00916510365, per un importo netto contrattuale di € 3.815.561,87, riferito al valore complessivo dell'Accordo Quadro di appalto integrato, corrispondente all'applicazione del ribasso offerto del 2,60 % sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara pari a € 3.625.945,00, oltre a € 158.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché all'applicazione del medesimo ribasso del 2,60 % sull'importo dei servizi di progettazione esecutiva soggetti a ribasso di gara pari a € 129.252,01, oltre ad oneri previdenziali e oneri IVA; e così per complessivi € 4.218.368,54;

- che la suddetta impresa ha indicato le seguenti ditte consorziate:

- De Angeli Costruzioni S.r.l. con sede in Castelnovo ne' Monti (RE) in Via A.G. Ganapini n. 2/B, C.F. e P.IVA 02466210354;

- G2 S.r.l.s. con sede in Modena in Strada Vignolese n. 1175/6, C.F. e P.IVA 03959700364;

- che l'attività di progettazione esecutiva è stata espletata attraverso il Raggruppamento temporaneo di professionisti: Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione - Società Cooperativa, con sede in Reggio Emilia in Via Meuccio Ruini n. 6, C.F. e P.IVA 01704960358 (mandataria/capogruppo), Edilizia Energetica S.r.l. con sede in Bologna in Via Della Barca n. 24/3, C.F. e P.IVA 03783291200 (mandante);

- che, con il contratto d'appalto Rep. n. 86081 del 15 febbraio 2024, l'Accordo Quadro per l'affidamento dell'appalto integrato, lavori e relative progettazioni esecutive, relativo alla nuova costruzione delle mense scolastiche delle scuole primarie Buon Pastore (CUP D91B22000860006), Rodari (CUP D95E22000470006), Leopardi (CUP D91B22000880006) e Giovanni XXIII (CUP D91B22000870006), di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M4C1.1 – INV.1.2 – Missione 4: Istruzione e ricerca – M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – M4C1.1: Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi dei servizi di istruzione e formazione – Investimento 1.2 Piano di estensione

del tempo pieno e mense finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, è stato affidato all'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa con sede in Modena in Via Malavolti n. 33, C.F. e P.IVA 00916510365, per l'importo netto contrattuale di € 3.982.507,51;

- che con il medesimo contratto è stato contestualmente stipulato il secondo contratto applicativo dell'Accordo Quadro avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere per la costruzione della nuova mensa della Scuola primaria Giovanni XXIII – CUP D91B22000870006 - CIG DERIVATO 9923191C41 - per l'importo netto contrattuale di € 796.010,07 (di cui € 774.358,36 per lavori, oltre oneri IVA al 10%);

- che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Elisa Iori, come da atto di nomina prot. n. 411329 del 17.10.2025 del Direttore Generale;

Considerato:

- che con determinazione dirigenziale n. 3118/2023, esecutiva dal 27.11.2023, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dai suddetti professionisti in conformità al progetto definitivo sopra richiamato nel quale, a seguito di approfondimenti progettuali di dettaglio, è stato rideterminato il quadro economico di spesa a parità di importo complessivo finanziato, come di seguito specificato:

PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA	
CAPO A – LAVORI	
Importo lavori (di cui € 180.230,55 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)	€ 742,358.36
Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs. 81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza	€ 32.000,00
TOTALE LAVORI	€ 774,358.36
CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 10% sui lavori	€ 77,435.84
Rilievi accertamenti ed indagini compresa IVA	€ 4.880,00
Allacciamenti a pubblici servizi compresa IVA	€ 4.000,00
Imprevisti compresa IVA	€ 1,100.00
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su capo A secondo il regolamento approvato con DG 326/2019): 80% da destinare al fondo per la progettazione	€ 12.286,27
Incarico professionale prog. definitivo con cassa 4% e IVA	€ 35.234,96
Incarico professionale prog. esecutivo con cassa 4% e IVA	€ 27.471,69
Incarico professionale direzione operativa impianti con cassa 4% e IVA	€ 5.124,00
Incarichi professionali con cassa 4% e IVA	€ 4.880,00
Incarichi professionali collaudo tecnico-amministrativo, collaudo strutturale, APE con cassa 4% e IVA	€ 20.496,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (pubblicaz. Quotidiani) compresa IVA	€ 500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	€ 1.000,00

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici compresa IVA	
Contributo ANAC	€ 410,00
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 921,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 195,740.23
TOTALE (CAPO A + CAPO B)	€ 970.098,59
Ribasso a disposizione dell'opera	€ 21.779,84
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su capo A secondo il regolamento approvato con DG 326/2019): 20% da destinare al fondo per l'innovazione	€ 3.071,57
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	€ 994.950,00

- che in riferimento al contratto applicativo di che trattasi si è provveduto alla consegna anticipata dei lavori in data 28.11.2023, e i lavori sono tuttora in corso, coerentemente con il cronoprogramma di cui all'art. 4, comma 2, dell'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori;

- che con determinazione dirigenziale n. 1516/2024, esecutiva dal 2.7.2024, è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo, il collaudo statico e l'attestato di certificazione energetica dell'intervento di che trattasi all'ing. Marco Rainiero, con studio in Bologna;

Considerato, inoltre, che nel corso delle lavorazioni sono emerse alcune problematiche di carattere tecnico economico a cui la Direzione Lavori ha dovuto far fronte, rendendo necessario predisporre una serie di nuovi prezzi per lavorazioni non previste in appalto: Verbale nuovi prezzi n. 1, agli atti al prot. n. 131180/2025;

Viste:

- la perizia di variante, posta agli atti al prot. 492943/2025, predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Andrea Ganzerli, e verificata in merito alla fondatezza dal RUP, arch. Elisa Iori;

- la relazione tecnica illustrativa della perizia di variante, per cui la perizia stessa è da inquadrare nell'ambito normativo di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, in sintesi, gli interventi come descritti nel dettaglio nella relazione di perizia di variante e relativa documentazione, sono i seguenti:

- sostituzione di alcune pareti in cartongesso con partizioni in laterizio, in considerazione della durabilità del materiale e del fatto che a parità di prestazioni acustiche ed isolanti la scelta del laterizio risulta essere più performante;
- adeguamento dei serramenti esterni in alluminio, previsti in progetto in conformità con il prezziario regionale 2023, alle disposizioni del DPCM 5/12/1997 in merito ai requisiti acustici passivi degli edifici che, nel caso specifico degli edifici scolastici, prevede un parametro di isolamento acustico di facciata fino a 48dB;
- modifica della tipologia degli infissi interni, per questioni legate alla durabilità, da porte tamburate in legno a porte in alluminio con montante stondato e pannellatura in laminato;
- incremento della capacità delle fosse biologiche a servizio della struttura;
- sostituzione dei ventilconvettori con l'installazione di una Unità di Trattamento Aria (UTA) che, utilizzando esclusivamente aria esterna, consente di assicurare un ricambio d'aria costante e controllato, migliorando la qualità dell'aria interna e mantenendo condizioni ottimali di comfort termico;

Ritenuta la perizia in oggetto meritevole di accoglimento in quanto si ritiene non alteri le condizioni generali del contratto e sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili;

Dato atto, inoltre:

- che l'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, aggiudicataria dei lavori in oggetto, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto principale e a tal fine ha sottoscritto apposito atto di sottomissione in data 25.11.2025, prot. 477328/2025, che comporta un aumento dell'importo contrattuale (per la componente lavori) di netti €147.458,44, che viene quindi portato da € 774.358,36 a € 921.816,80, oltre a oneri IVA 10%;

- che, in seguito alla suddetta perizia, il quadro economico, tenuto conto anche degli affidamenti nel frattempo intervenuti, viene rideterminato nel seguente modo:

CAPO A – LAVORI	QTE di aggiudicazione (+ incarichi)	QTE di perizia	QTE finale
Importo lavori (di cui € 228.380,14 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)	€ 742,358.36	€ 141,185.93	€ 883,544.29
Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs. 81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza	€ 32,000.00	€ 6,272.51	€ 38.272,51
TOTALE LAVORI	€ 774,358.36	€ 147,458.44	€ 921,816.80
CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10% sui lavori	€ 77,435.84	€ 14,745.84	€ 92,181.68
Rilievi accertamenti ed indagini compresa IVA	€ 4,880.00	-€ 1,420.82	€ 3,459.18
Allacciamenti a pubblici servizi compresa IVA	€ 4,000.00	€ 0.00	€ 4,000.00
Imprevisti compresa IVA	€ 1,100.00	-€ 1,100.00	€ 0.00
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su capo A secondo il regolamento approvato con DG 326/2019): 80% da destinare al fondo per la progettazione	€ 12,286.27	€ 2,840.16	€ 15,126.43
Incarico professionale prog. definitivo con cassa 4% e IVA	€ 35,234.96	€ 0.00	€ 35,234.96
Incarico professionale prog. esecutivo con cassa 4% e IVA	€ 27,471.69	€ 0.00	€ 27,471.69
Incarico professionale direzione operativa impianti meccanici con cassa 4% e IVA	€ 5,124.00	-€ 5,124.00	€ 0.00
Incarichi professionali con cassa 4% e IVA	€ 11,834.74	-€ 2,829.82	€ 9,004.92
Incarico collaudo tecnico-amministrativo, collaudo strutturale, APE con cassa 4% e IVA	€ 13,541.26	€ 0.00	€ 13,541.26
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (pubblicaz. Quotidiani) compresa IVA	€ 500.00	-€ 500.00	€ 0.00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici compresa IVA	€ 1,000.00	-€ 1,000.00	€ 0.00
Contributo ANAC	€ 410.00	€ 0.00	€ 410.00
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 921.47	€ 0.00	€ 921.47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 195,740.23	€ 5,611.36	€ 201.351,59
TOTALE (CAPO A + CAPO B)	€ 970,098.59	€ 153,069.80	€ 1,123,168.39
Ribasso a disposizione dell'opera	€ 21,779.84	-€ 21,779.84	€ 0.00
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su capo A secondo il regolamento approvato con DG 326/2019): 20% da destinare al fondo per l'innovazione	€ 3,071.57	€ 710.04	€ 3,781.61
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	€ 994,950.00	€ 132,000.00	€ 1,126,950.00

Considerato:

- che il suddetto quadro economico comprende l'aggiornamento dell'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, costituito da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, di cui un ammontare pari all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche e un ammontare pari al 20% è da destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate al comma 4 del medesimo art. 113;
- che, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il fondo per incentivare le funzioni tecniche sarà applicato secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 326/2019, come modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 779/2019;
- che la relativa quota di fondo innovazione sarà finanziata totalmente con risorse proprie dell'ente in quanto, ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata;
- che, con riferimento all'importo dei lavori per la nuova costruzione della mensa della Scuola primaria Giovanni XXIII, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo incentivante è pari all'2% in quanto gli interventi rientrano nella fattispecie delle "opere puntuali", da applicarsi sull'importo dei lavori al lordo del ribasso pari a € 945.402,17;

Dato atto, infine:

- che è stato acquisito il DURC On Line della suddetta impresa appaltatrice, CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, prot. INPS_47557039 con scadenza validità 22.1.2026, nonché delle ditte consorziate De Angeli Costruzioni S.r.l., prot. INPS_48490081 con scadenza validità 26.3.2026, e G2 S.r.l.s., prot. INAIL_51577418 con scadenza validità 10.3.2026;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 78/2009 ;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.ms.e ii.;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare, per quanto citato in premessa:

- la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., posta agli atti al prot. 492943/2025, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Andrea Ganzerli, e verificata in merito alla fondatezza dal RUP, arch. Elisa Iori, relativa alla nuova costruzione della mensa della Scuola primaria Giovanni XXIII – CUP D91B22000870006, di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M4C1.1 – INV.1.2 – Missione 4: Istruzione e ricerca – M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – M4C1.1: Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi dei servizi di istruzione e formazione – Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;

- il relativo atto di sottomissione, sottoscritto in data 25.11.2025 dall'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, agli atti al prot. prot. 477328/2025, comportante un aumento dell'importo contrattuale (per la componente lavori) di netti €147.458,44, che viene quindi portato da € 774.358,36 a € 921.816,80, oltre a oneri IVA 10%, dando atto che i lavori saranno eseguiti alle stesse condizioni del contratto principale, Rep. 86081 del 15.2.2024;

- il seguente nuovo quadro economico di spesa:

CAPO A – LAVORI	QTE di aggiudicazione (+ incarichi)	QTE di perizia	QTE finale
Importo lavori (di cui € 228.380,14 relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)	€ 742,358.36	€ 141,185.93	€ 883,544.29
Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza D.Lgs. 81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la sicurezza	€ 32,000.00	€ 6,272.51	€ 38.272,51
TOTALE LAVORI	€ 774,358.36	€ 147,458.44	€ 921,816.80
CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10% sui lavori	€ 77,435.84	€ 14,745.84	€ 92,181.68
Rilievi accertamenti ed indagini compresa IVA	€ 4,880.00	-€ 1,420.82	€ 3,459.18
Allacciamenti a pubblici servizi compresa IVA	€ 4,000.00	€ 0.00	€ 4,000.00
Imprevisti compresa IVA	€ 1,100.00	-€ 1,100.00	€ 0.00
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su capo A secondo il regolamento approvato con DG	€ 12,286.27	€ 2,840.16	€ 15,126.43

326/2019): 80% da destinare al fondo per la progettazione			
Incarico professionale prog. definitivo con cassa 4% e IVA	€ 35,234.96	€ 0.00	€ 35,234.96
Incarico professionale prog. esecutivo con cassa 4% e IVA	€ 27,471.69	€ 0.00	€ 27,471.69
Incarico professionale direzione operativa impianti meccanici con cassa 4% e IVA	€ 5,124.00	-€ 5,124.00	€ 0.00
Incarichi professionali con cassa 4% e IVA	€ 11,834.74	-€ 2,829.82	€ 9,004.92
Incarico collaudo tecnico-amministrativo, collaudo strutturale, APE con cassa 4% e IVA	€ 13,541.26	€ 0.00	€ 13,541.26
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (pubblicaz. Quotidiani) compresa IVA	€ 500.00	-€ 500.00	€ 0.00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici compresa IVA	€ 1,000.00	-€ 1,000.00	€ 0.00
Contributo ANAC	€ 410.00	€ 0.00	€ 410.00
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016	€ 921.47	€ 0.00	€ 921.47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 195,740.23	€ 5,611.36	€ 201.351,59
TOTALE (CAPO A + CAPO B)	€ 970,098.59	€ 153,069.80	€ 1,123,168.39
Ribasso a disposizione dell'opera	€ 21,779.84	-€ 21,779.84	€ 0.00
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% su capo A secondo il regolamento approvato con DG 326/2019): 20% da destinare al fondo per l'innovazione	€ 3,071.57	€ 710.04	€ 3,781.61
TOTALE GENERALE DELL'OPERA	€ 994,950.00	€ 132,000.00	€ 1,126,950.00

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'arch. Elisa Iori, come da atto di nomina prot. n. 411329 del 17.10.2025 del Direttore Generale;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 165.754,48, trova copertura nel PEG 2025-2027, annualità 2025, al capitolo U 21849/0 appositamente istituito per spese finanziate con avanzo formalmente vincolato dall'Ente, codice di finanziamento 21, cod. ID europeo "Spese correlate ai fini dell'UE finanziate da risorse dell'Ente", sottoconto di Tesoreria vincolato cod. 100 missione e programma 4/2, piano dei conti 2.2.1.9.3 "Fabbricati ad uso scolastico", codice CUP D91B22000870006, Codice Opera OPP2023/00009, codice statistico del crono M4C1I12, come segue:

= per € 132.000,00 (di cui € 128.449,80 per lavori + IVA, € 2.840,16 per incentivi per funzioni tecniche e € 710,04 per fondo innovazione), INT-2024-102-00, pol. e programma 243/24304;

= per € 33.754,48 al Capo B del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 3118/2023, rif. crono 2023/598, INT-2022-188-00-01, pol. e programma 193/19301, di cui:

€ 1.100,00, sulla prenotazione imp. n. 2025/5547,
€ 7.953,82, sulla prenotazione imp. n. 2025/1404,
€ 500,00, sulla prenotazione imp. n. 2025/5548,
€ 19.901,58, sulla prenotazione imp. n. 2025/5551,

€ 733,33, sulla prenotazione imp. n. 2025/5555,
€ 1.144,93, sulla prenotazione imp. n. 2025/5556,
€ 1.000,00, sulla prenotazione imp. n. 2025/5549,
€ 1.420,82, sulla prenotazione imp. n. 2025/5545,
prenotazioni di impegno reimputate all'esercizio 2025 con DGC n. 79/2025;

4) di dare atto che la copertura finanziaria € 165.754,48 è costituita come segue:

= per € 132.000,00 da risorse confluite in avanzo formalmente attribuite dall'ente, applicate nell'esercizio 2024 al capitolo E 1.35.00 con la 8^ variazione di bilancio approvata e ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 63/2024, codice di finanziamento 21, sottoconto di Tesoreria vincolato cod. 100;

= per € 33.754,48 da risorse confluite in avanzo formalmente attribuite dall'ente, rif. n. 1163664, applicate nell'esercizio 2023 al capitolo E 1.35.00 con la 2^ variazione di bilancio approvata e ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 43/2023, codice di finanziamento 21, sottoconto di Tesoreria vincolato cod. 100;

5) di impegnare, a seguito di perizia suppletiva e di variante che si approva con il presente atto, in favore dell'impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa con sede in Modena in Via Malavolti n. 33, C.F. e P.IVA 00916510365, la spesa complessiva di € 162.204,28, quale aumento dell'importo contrattuale di netti € 147.458,44 oltre IVA 10% pari a € 14.745,84, al capitolo U 21849/0 appositamente istituito per spese finanziate con avanzo formalmente vincolato dall'Ente, cod. fin. 21, cod. ID europeo "Spese correlate ai fini dell'UE finanziate da risorse dell'Ente", sottoconto di Tesoreria vincolato cod. 100, del PEG 2025-2027, annualità 2025, CUP D91B22000870006 - CIG DERIVATO 9923191C41, codice opera OPP2023/00009, come segue:

= € 33.754,48 , rif. crono 2023/598, INT-2022-188-00-01, di cui:
€ 1.100,00, prenotazione imp. n. 2025/5547,
€ 7.953,82, previa riduzione della prenotazione imp. n. 2025/1404,
€ 500,00, prenotazione imp. n. 2025/5548,
€ 19.901,58, prenotazione imp. n. 2025/5551,
€ 733,33, prenotazione imp. n. 2025/5555,
€ 1.144,93, prenotazione imp. n. 2025/5556,
€ 1.000,00, prenotazione imp. n. 2025/5549,
€ 1.420,82, previa riduzione della prenotazione imp. n. 2025/5545,

= € 128.449,80, INT-2024-102-00;

6) di dare atto:

- di dare atto che la suddetta spesa pari a € 162.204,28 non sarà esigibile nell'anno 2025, pertanto è da reimputare al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all'esercizio finanziario 2026 con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;

- che parte delle somme previste nel Capo B del suddetto quadro economico, come di seguito dettagliato, rif. crono 2023/598, non sarà esigibile nell'anno 2025, pertanto è da reimputare al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all'esercizio finanziario 2026 con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa:

= € 3.459,18, prenotazione imp. n. 2025/5545,
= € 4.000,00, prenotazione imp. n. 2025/5546;

7) di dare atto, infine:

- che si provvede alla contabilizzazione della quota destinata ad incentivi per funzioni tecniche per un importo di € 2.840,16, con assunzione di un accertamento sul titolo III dell'entrata e di tre impegni, di importo complessivo pari a quello dell'accertamento, sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 "Risorse umane", come segue:

€ 2.840,16 accertamento al capitolo 3509/0, PDC 3.5.99.2.1 Fondi incentivanti il personale;

€ 2.130,65 impegno al capitolo 445/1, PDC 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro;

€ 528,40 impegno al capitolo 446/3, PDC 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente;

€ 181,11 impegno al capitolo 447/1, PDC 1.2.1.1.1 Imposta reg. sulle attività produttive IRAP;

- che si provvede alla contabilizzazione della quota destinata a fondo per l'innovazione per un importo di € 710,04, con assunzione di un accertamento sul titolo III dell'entrata e di un ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa di destinazione sul Titolo II della spesa, Miss./Progr. 20/3 Altri fondi, come segue:

€ 710,04 accertamento al capitolo 3513/0, PDC 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.;

€ 710,04 prenotazione d'impegno al capitolo 21652/0, PDC 2.5.1.2.1 Fondi speciali c/capitale;

- che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i mandati di pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all'intervento, sopra indicato, e le corrispondenti reversali di incasso sugli accertamenti assunti al titolo III;

- che ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", Allegato 4/2, punto 6, le prestazioni/forniture affidate con la presente determinazione con imputazione della spesa all'esercizio 2025 saranno rese entro il 31.12.2025;

7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 10/12/2025

Il Dirigente Responsabile

IORI ELISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE n. 3545/2025 del 10/12/2025

Proposta n° 5056/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M4C1.1 - INV.1.2 - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA M4C1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ M4C1.1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA NUOVA COSTRUZIONE DI QUATTRO MENSE SCOLASTICHE - CIG 9922244EC3 - SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - CUP D91B22000870006 - CIG DERIVATO 9923191C41 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPEGNO ANNO 2025 E REIMPUTAZIONE 2026 .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega Prot. n. 379196 del 01/10/2025 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Roberta Colombini.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Accertamento

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo		
2025	E	3509/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) PARTE CAPITALE - CAP. U 445/1 - 446/3 - 447/1 (CASSA)		
Accertamento	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Accertamento	2025	3009/0	2.840,16	3/5/99/2/1	2025/1170
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			2.840,16
Soggetto		Descrizione			
11763		COMUNE,DI MODENA PER ESSO TESORIERE			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo		
2025	E	3513/0	FONDO INNOVAZIONE (CO. 5 ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) PARTE CAPITALE - CAP. U 21652/0 (CASSA)		
Accertamento	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Accertamento	2025	3010/0	710,04	3/5/99/99/99 9	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
22		ACCANTONAM. FONDO INNOVAZIONE			710,04
Soggetto		Descrizione			
11763		COMUNE,DI MODENA PER ESSO TESORIERE			

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	21652/0	ACCANTONAMENTO EX FONDO PER INNOVAZIONE (CO. 5 ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) PARTE CAPITALE - CAP E 3513/0	20/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2025	17536/0	710,04	2/5/1/2/1	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
22		ACCANTONAM. FONDO INNOVAZIONE			710,04
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
----------------	-----	-----------	-------------------------------	--------------------

2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	17538/0	2.840,16	2/2/1/9/3	2025/1171
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
21		AVANZO VINC.FOR. ATTR. DA ENTE			2.840,16
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 3.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2026	2908/0	4.000,00	2/2/1/9/3	2023/598
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
21		AVANZO VINC.FOR. ATTR. DA ENTE			4.000,00
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 4.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
-----------------------	------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------

2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2026	2907/0	3.459,18	2/2/1/9/3	2023/598
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
21		AVANZO VINC.FOR. ATTR. DA ENTE			3.459,18
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 5.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2026	2909/0	128.449,80	2/2/1/9/3	2025/1171
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
21		AVANZO VINC.FOR. ATTR. DA ENTE			128.449,80
Soggetto		Descrizione			
1549		CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOP.VA			

Progressivo nr. 6.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
-----------------------	------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------

2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	17539/0	710,04	2/2/1/9/3	2025/1171
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
21		AVANZO VINC.FOR. ATTR. DA ENTE			710,04
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 7.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2026	2906/0	33.754,48	2/2/1/9/3	2023/598
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
21		AVANZO VINC.FOR. ATTR. DA ENTE			33.754,48
Soggetto		Descrizione			
1549		CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOP.VA			

Progressivo nr. 8.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
-----------------------	------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------

2025	U	445/1	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA IN C/CAPITALE - RETRIBUZIONI FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA IN C/CAPITALE - RETRIBUZIONI - CAP. E 3509/0	1/10	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	17533/0	2.130,65	1/1/1/4	2025/1170
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			2.130,65
Soggetto		Descrizione			
1965		NOMINATIVI DIVERSI			

Progressivo nr. 9.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	446/3	3 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - CONTRIBUTI FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - CONTRIBUTI- CAP. E 3509/0	1/10	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	17534/0	528,40	1/1/2/1/1	2025/1170
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			528,40
Soggetto		Descrizione			

Progressivo nr. 10.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
-----------------------	------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------

2025	U	447/1	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - IRAP FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - IRAP- CAP. E 3509/0	1/10	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	17535/0	181,11	1/2/1/1/1	2025/1170
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			181,11
Soggetto		Descrizione			
19631		19631 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP) SEZ.DI MODENA			

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2026	2906/0	+	33.754,48
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	17537/0	-	128.449,80

2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2026	2908/0	+	4.000,00
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2026	2909/0	+	128.449,80
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	1404/0	-	7.953,82
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5545/0	-	1.420,82
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5545/0	-	3.459,18
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5546/0	-	4.000,00

2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5547/0	+	1.144,93
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5547/0	+	733,33
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5547/0	+	19.901,58
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5547/0	+	500,00
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5547/0	+	7.953,82
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5547/0	+	1.000,00

2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5547/0	-	33.754,48
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5547/0	+	1.420,82
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5548/0	-	500,00
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5549/0	-	1.000,00
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5551/0	-	19.901,58
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5555/0	-	733,33

2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2025	5556/0	-	1.144,93
2025	U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	Impegno	2026	2907/0	+	3.459,18

Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 1

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2026	+	33.754,48	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 2

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2026	+	3.459,18	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 3

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2026	+	4.000,00	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 4

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2026	+	128.449,80	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 8

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	7.953,82	+	7.953,82

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 9

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
-----	-----------	-------------------------------	------------	-------	------------	-------	-------

U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	7.953,82	-	7.953,82
---	---------	--	------	---	----------	---	----------

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 10

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	500,00	+	500,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 11

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	500,00	-	500,00
U	221849/0	FPV - PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	33.754,48	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 12

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
-----	-----------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-------	-------

U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	19.901,58	+	19.901,58
U	221849/0	FPV - PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	3.459,18	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 13

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	19.901,58	-	19.901,58
U	221849/0	FPV - PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	4.000,00	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 14

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	733,33	+	733,33
U	221849/0	FPV - PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	128.449,80	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 15

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	733,33	-	733,33

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 16

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	1.144,93	+	1.144,93

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 17

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	1.144,93	-	1.144,93

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 18

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	1.000,00	+	1.000,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 19

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	1.000,00	-	1.000,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 20

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	+	1.420,82	+	1.420,82

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 21

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
-----	-----------	-------------------------------	------------	-------	------------	-------	-------

U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	1.420,82	-	1.420,82
---	---------	--	------	---	----------	---	----------

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 22

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	33.754,48	-	33.754,48

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 23

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	3.459,18	-	3.459,18

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 24

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	4.000,00	-	4.000,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 25

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21849/0	PNRR-D91B22000870006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE- NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII (AUTOFIN)	2025	-	128.449,80	-	128.449,80

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 243

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
E	3/0	FPV - TITOLO 2	2026	+	33.754,48	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 244

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
E	3/0	FPV - TITOLO 2	2026	+	3.459,18	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 245

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
E	3/0	FPV - TITOLO 2	2026	+	4.000,00	+	0,00

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 246
Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
E	3/0	FPV - TITOLO 2	2026	+	128.449,80	+	0,00

Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2025	1171		INT-2024-102-00-02-PNRR M4C1.1 INV.1.2-NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII-PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	0/0				132.000,00	132.000,00
2025	1170		CRONO-2023/598-CRONO 2025/XXX-INT-2022-188-00-01-INT-2024-102-00-02- INCENTIVI-PNRR M4C1.1 INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII	0/0				2.840,16	2.840,16

Sub Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2025	1171	1	INT-2024-102-00-02-LAVORI + IVA	21849/0				128.449,80	128.449,80
2025	1171	2	INT-2024-102-00-02- INCENTIVI	21849/0				2.840,16	2.840,16
2023	598	20	INT-2022-188-00-01-AFF. CME LAVORI + IVA PERIZIA SUPPLETIVA-PNRR M4C1.1 INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII	21849/0				33.754,48	33.754,48

2023	598	15	INT-2022-188-00-01- IMPREVISTI - PNRR M4C1.1 INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII	21849/0				0,00	0,00
2025	1171	3	INT-2024-102-00-02-FONDO INNOVAZIONE	21849/0				710,04	710,04
Totale Complessivo Sub Crono								165.754,48	165.754,48
Totale quadro economico dell'opera								165.754,48	

Data di esecutività , 15/12/2025

Sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario
f.to COLOMBINI ROBERTA
con firma digitale